

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : HAFFOUZ
Période (trimestre) : 01

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

المشاريع المبرمجة بمخطط الاستثمار السنوي التشاركي 2020:

❖ المجال البلدي القديم

- 1- مشروع تعبيد طرق : تم الاستلام الوقتي للاشغال
- 2- مشروع دراسة تطهير شبكة التنوير العمومي (في مرحلة اسناد الصفقة)
- 3- مشروع توسعة شبكة التنوير العمومي (تم الاعلان عن طلب العروض لانجاز الاشغال)
- 4- مشروع تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي (في مرحلة اعداد ملفات الانجاز من قبل المقاول صاحب الصفقة)
- 5- مشروع اقتناء شاحنة ضاغطة سعة 07 م 3 (تم استلام المعدات وهي في طور الاستغلال)

❖ المجال البلدي الحديث (مناطق التوسعة)

- 1- مشروع دراسة وإحداث شبكة تنوير عمومي (تم تعيين مكتب دراسات)
- 2- مشروع اقتناء معدّات (في طور اعداد ملفات طلب العروض)
- 3- مشروع صيانة شبكة الطرقات (في طور اعداد ملفات طلب العروض)
- 4- مشروع تهيئة عدد 03 ملعب حي (تم تعيين مكتب دراسات)

المشاريع المبرمجة بمخطط الاستثمار السنوي التشاركي 2021:

- 1- مشروع تهيئة مركز تجاري ومهني
- 2- مشروع تهيئة محطة النقل البري قسط 2

C)- Détails par projet -1

| N° | Projet | Catégorisation du projet (Suite au tri) | | Etude Environnementale requise | | Avancement PGES | | Consultation publique pour le PGES | | Action assistance technique | | Plaintes Concernant le projet | | Procédures à aspect foncier (*) | | Déplacements de personnes affectées par le projet | | | Observations (**) |
|----|----------------------------------|--|---|--------------------------------|-------|-----------------|--------|------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---|-----|------------------|---------------------------------|
| | | B | C | PGES | CGEAC | provisoire | validé | oui | non | oui | non | oui | non | oui | non | oui | non | Coût de l'action | |
| 1 | تعبيد طرقات | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | CGEAC inclus dans le DAO marché |
| 2 | دراسة تطهير شبكة التنوير العمومي | | X | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 3 | تنوير عمومي | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | CGEAC inclus dans le DAO marché |
| 4 | تهيئة فضاء انتصاب | | X | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 5 | تهيئة محطة النقل البري | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | اقتناء شاحنة ضاغطة | | X | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 7 | ملاعب أحياء | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | اقتناء معدات | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | صيانة طرقات | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | تنوير عمومي | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | تهيئة مركز تجاري ومهني | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | تهيئة محطة النقل البري قسط 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- (*) La commune à procédé pour la mise en œuvre du projet à une opération d'ordre foncière (acquisition de terrains à l'amiable, cession volontaire, expropriation ou occupation temporaire de terrain)
- (**) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été ou seront incluses dans le DAO marché ou contrat travaux selon le cas,
Indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu,)

Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 08
Nb de PGES ou CGEAC réalisés : **00**
Nb de consultations publiques réalisées : **00**
Nb de PGES validés : **00**

2- Aspects fonciers

Les formulaires ci-dessous seront éventuellement remplis pour chaque projet selon le cas :

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire

| Description des parcelles, mode d'acquisition et Information | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------|-------------|-------------|---|------|--------------|
| Parcelle n° | Statut juridique | Surface en m ² | Utilisation | Type d'acte | Information sur les ayants droits/et ou propriétaires | Date | Observations |
| | | NEANT | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Nb Total | | Total surface | | | | | |

Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable

| Description des parcelles | | | | Mode d'acquisition, information et montant | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------|--|---|------|----------------------|-------------------|------|--------------|
| Parcelle n° | Statut juridique | Surface en m ² | Utilisation | Type d'acte | Information sur les ayants droits/et ou propriétaires | Date | Montant provisionnel | Montant définitif | Date | Observations |
| | | | | NEANT | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nb Total | | Total surface | | | | | Montant total | Montant total | | |

Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire

| Description des parcelles | | | Mode d'acquisition, information et montant | | | | Indemnisation | | | | |
|---------------------------|--|----------------|--|---------------------------|--------------------|--------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Parcelle n° | Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée | Statut foncier | Durée d'occupation | Type de culture pratiquée | Nom d'ayants droit | Statut | Prix fixé par ha | Montant fixé de l'indemnisation | Montant reçu | Date de réception | Observations |
| | | | | NEANT | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Nb Total | | | | | Nb Total | | | Montant total | Montant total | | |

Plan de réinstallation à préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits

Formulaire à remplir en cas d'expropriation

| Description des parcelles | | | | Information sur les ayant droits et montant | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|-------------|---|---|------|----------------------|-------------------|------|--------------|
| n° Parcelle | Statut juridique | Surface en m ² | Utilisation | Type d'acte | Information sur les ayants droits/et ou propriétaires | Date | Montant provisionnel | Montant définitif | Date | Observations |
| | | | | NEANT | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nb Total | | Total surface | | | | | Montant total | Montant total | | |

Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m²)
- Surface totale acquise à l'amiable (en m²)
- Surface totale occupée temporairement (en m²)
- Surface totale expropriée (en m²)
- Nombre de plans de réinstallation
- Difficultés rencontrées
- Coûts induits

3- Dossier des annexes :

Pas de dossiers en annexe.

***Le point focal
Jmouii mansour***

***Le président de la commune
Bahrouni chedly***

République Tunisienne
Projet de développement urbain et de gouvernance locale
Fiche de suivi trimestriel E & S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en oeuvre

Commune : HAFFOUZ

Période (Trimestre) : 01

Mémoire descriptif, explicatif et justification :

قائمة المشاريع في طور الانجاز :

مخطط الاستثمار البلدي 2017:

في طور الانجاز

مشروع تهيئة السوق البلدي:

مخطط الاستثمار البلدي 2018:

انجز بنسبة 100%

مشروع اقتناء معدّات (شاحنة مجهزة بسلم):

انجز بنسبة 100%

مشروع التنوير العمومي:

مخطط الاستثمار البلدي 2019:

انجز بنسبة 100%

مشروع اقتناء سيارة ادارية:

انجز بنسبة 100%

مشروع تهيئة المستودع البلدي:

انجز بنسبة 100%

مشروع تعبيد طرقات:

انجز بنسبة 100%

مشروع تركيز نظم مراقبة للبناءات البلدية:

مخطط الاستثمار البلدي 2020:

• **المجال البلدي القديم:**

مشروع دراسة تطهير شبكة التنوير العمومي:

(في مرحلة اسناد الصفقة).
(تم استلام الأشغال المنجزة بتاريخ 2020/12/24).

مشروع دراسة وتهيئة محطة النقل البري:

(في طور إعداد ملفات الانجاز).

مشروع تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي:

(تم الاعلان عن طلب العروض لانجاز الأشغال).

مشروع دراسة وتوسعة شبكة التنوير العمومي:

مشروع دراسة وتعبيد طرقات :

● **المجال البلدي الحديث:**

مشروع تهيئة عدد 03 ملاعب أحياء

مشروع اقتناء معدّات

مشروع صيانة طرقات

مشروع التنوير العمومي

(تم استلام الأشغال).

(في مرحلة الدراسات).

(في مرحلة اعداد كراسات الشروط).

(في مرحلة اعداد كراسات الشروط).

(في مرحلة اسناد صفقة الدراسات).

➤ **Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période (trimestre).**

| N° | Indication du projet | Coût (en mille dinars) | | Schéma de financement (en mille dinars) | | | Autres à préciser (en mille dinars) | Emplacement (situation du projet) | Phase | |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|---------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | Prévu par le PAI (en mille dinars) | Actualisé (en mille dinars) | subvention non affectée (en mille dinars) | subvention affectée (en mille dinars) | Prêt (en mille dinars) | | | Travaux | exploitation |
| | | | | | | | | | | |
| 01 | Aménagement marché municipale | 800 | 630 | 239 | - | 100 | 291 gouv. kairouan | | x | |
| 02 | Acquisition d'un camion nacelle | 140 | 122 | 122 | - | - | - | - | | x |
| 03 | Projet éclairage public | 216 | 152 | 116 | - | تم التخلي عن الاقتراض | 50 autofinancement | Cité : kardya-ennour-abda-ettakadom | | x |
| 04 | Acquisition d'une voiture | 70 | 63 | 63 | - | - | - | - | | x |
| 05 | Aménagement parc municipale | 70 | - | 64 | - | - | - | parc municipale | | x |
| 06 | voiries | 350 | 317 | 250 | - | - | 67 autofinancement | Cité Ezzayatin | | x |
| 07 | دراسة تطهير شبكة التنوير العمومي | 30 | | 30 | - | - | - | كامل مدينة حفوز | | |
| 08 | دراسة وتهيئة محطة النقل البري | 100 | 99.5 | 100 | - | - | - | وسط المدينة | تم برمجة أشغال جديدة خلال مخطط 2021 | |
| 09 | تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي | 20 | | 20 | - | - | - | السوق البلدي | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|-------|-----|---|-----|---|---------------|---|---|
| 10 | دراسة وتوسعة شبكة التوزيع العمومي | 148 | | 148 | - | - | - | المنطقة 5/3/1 | | |
| 11 | دراسة وتعبيد طرقات | 100 | 99.47 | 100 | - | - | - | المنطقة 4 | x | |
| 12 | مشروع اقتناء شاحنة ضاغطة | 190 | 154 | - | | 154 | - | | | x |
| 13 | مشروع اقتناء معدات | 410 | | | | | | | | |
| 14 | مشروع صيانة طرقات | 100 | | | | | | | | |
| 15 | مشروع تنوير عمومي | 300 | | | | | | | | |
| 16 | تهيئة ملاعب أحياء | 90 | | | | | | | | |
| 17 | تهيئة مركز تجاري ومهني | 328 | | | | | | | | |
| 18 | تهيئة محطة النقل البري | 70 | | | | | | | | |

a) Suivi de la mise en œuvre des mesures prévu par les EE et des mesures correctives par projet

Phase travaux

| N° | Projet | Catégorie | | Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC en cours des travaux du trimestre en cours | | | Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et raisons | Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et actions prises et/ou engagées par la commune |
|----|-------------------------------|-----------|---|---|-----|-----------------------------|--|---|--|
| | | B | C | oui | non | Si non préciser les raisons | | | |
| 01 | Aménagement marché municipale | | x | x | | | | | |
| 03 | Projet éclairage public | | x | x | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|
| 04 | Acquisition d'une voiture | | x | | | | | |
| 05 | Aménagement parc municipale | | x | x | | | | |
| 06 | voiries | | x | x | | | | |
| 07 | دراسة تطهير شبكة التوزيع العمومي | | x | | | | | |
| 08 | دراسة وتهيئة محطة النقل البري | | x | x | | | | |
| 09 | تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي | | x | | | | | |
| 10 | دراسة وتوسعة شبكة التوزيع العمومي | | x | | | | | |
| 11 | دراسة وتعميد طرق | | x | | | | | |
| 12 | مشروع اقتناء شاحنة ضاغطة | | x | | | | | |
| 13 | مشروع اقتناء معدّات | | x | | | | | |
| 14 | مشروع صيانة طرق | | x | | | | | |
| 15 | مشروع تنوير عمومي | | x | | | | | |
| 16 | تهيئة ملاعب أحياء | | x | | | | | |
| 17 | تهيئة مركز تجاري ومهني | | x | | | | | |
| 18 | تهيئة محطة النقل البري | | x | | | | | |

Remise en état des lieux à la fin des travaux : oui / non et préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

Phase exploitation et maintenance

| N° | Projet | Catégorie | | Mise en œuvre des PGES et/ou CGEAC pour les projets en cours d'exploitation du trimestre en cours | | | Non-efficacité relevée des mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) et préciser les mesures correctives prises | Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les EE (PGES/CGEAC) à préciser et mentionner les raisons et les actions prises et/ou engagées par la commune |
|----|---|-----------|---|---|-----|-----------------------------|--|--|
| | | B | C | oui | non | Si non préciser les raisons | | |
| 01 | Aménagement marché municipale | | x | x | | | | |
| 02 | Acquisition d'un camion nacelle | | x | | | | | |
| 03 | Projet éclairage public | | x | X | | | | |
| 04 | Acquisition d'une voiture | | X | | | | | |
| 05 | Aménagement parc municipale | | X | X | | | | |
| 06 | voiries | | X | X | | | | |
| 07 | Aménagement station de tprt terrestre | | X | X | | | | |
| 08 | Acquisition d'un camion équipé d'une benne tasseuse | | x | | | | | |

b) Mécanisme de gestion des plaintes

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes

| | |
|---|---------|
| Nom de la commune : commune de Haffouz | |
| Nom du point focal : sbouii souad | |
| Trimestre : 01 | |
| Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période : | 10 |
| Résumé synthétique du type de plaintes : | sociale |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) : | 10 |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) : | 0 |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.

| | |
|---|----|
| Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période: | 00 |
| Résumé synthétique du type de plaintes : | - |
| Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) : | 00 |
| Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications): | 00 |

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

c) Récapitulatif :

- Nombre total de visites réalisées :
- Nombre total de non conformités relevées :
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées
- Nombre total d'actions correctives clôturées

- Nombre de plaintes reçues
 - Nombre de plaintes traitées
 - Difficultés rencontrées
- d) Dossiers annexes**
- Pas de dossier en annexe.

Le point focal
Jmouii mansour

Le président de la commune
Bahrouni chedly