

بلدية حفوز

الإشكاليات	نسبة الإنجاز %	تاريخ انطلاق الأشغال	الخطة التمويلية			الكلفة (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية
			قرض	مساعدة غير موضفة	تمويل ذاتي				
هذا المشروع متوقف رغم وصول نسبة انجازه 75% ودخوله مرحلة التقاضي مدنيا واداريا	75	سبتمبر 2017	100	239		630 399	2017	مشروع تهيئة السوق البلدي	حفوز
القبول الوقتي	100			121845		121 845	2018	مشروع اقتناء معدّات (شاحنة مجهزة بسلم)	
القبول الوقتي	100			152445		152 445	2018	مشروع توسعة شبكة التتوير العمومي	
القبول النهائي	100			63000		63 000	2019	مشروع اقتناء سيارة ادارية	
القبول النهائي	100			64000		64 000	2019	مشروع تهيئة المستودع البلدي	
القبول النهائي	100			12500		12 500	2019	مشروع تركيز نظام مراقبة للبناءات البلدية	
القبول النهائي	100			25000	67000	317 000	2019	مشروع تدعيم شبكة الطرقات	
تم استكمال الدراسات	100			7910		7 910	2020	مشروع دراسة تطهير شبكة التتوير العمومي	
القبول النهائي	100			98585		98 585	2020	مشروع تهيئة محطة النقل البري قسط 1	
تم الغاء المشروع				20000	4906	24 906	2020	مشروع تهيئة فضاء لاحتواء الانتصاب الفوضوي	
القبول الوقتي	100			148000	12000	208	2020	مشروع دراسة وتوسعة شبكة التتوير العمومي	
القبول النهائي	100			99472		99 472	2020	مشروع دراسة وتعبيد الطرقات	
الانطلاق في ملف طلب العروض				مساعدة استثنائية 125000	70000	195 000	2020	مشروع دراسة وتهيئة المستودع البلدي	
القبول النهائي	100			154775		154 775	2020	مشروع اقتناء معدّات (شاحنة ضاغطة)	
القبول الوقتي	100			378000		378 000	2022 2020	مشروع اقتناء معدّات (مناطق التوسعة)	
مرحلة اسناد الصفقة لانجاز الأشغال				90000	11 222	101 222	2022 2020	مشروع تهيئة ملاعب أحياء (مناطق التوسعة)	
مرحلة تقييم العروض				300000		300 000	2022 2020	مشروع التتوير العمومي (مناطق التوسعة)	
تم الغاء المشروع				100000		100 000	2022 2020	مشروع صيانة الطرقات (مناطق التوسعة)	
في مرحلة الدراسات				328000		398 000	2 022	مشروع تهيئة مركز تجاري ومهني	
في طور الانجاز				70000	30000	100 000	2 022	مشروع تهيئة محطة النقل البري قسط 2	

